

SIGNATURES

1.- TCAT P Joan Segado Cano - DNI 39134016E (Alcaldeessa / Regidora de Recursos Humans / Regidora d'Educació), 31/08/2018 12:43
 2.- CPISR-1 C Elena Figuls Riu (Secretària accidental), 31/08/2018 12:53
 3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2018DECR001195 31/08/2018



Núm. de Decret i Data:
 2018DECR001195 31/08/2018

DECRET D'ALCALDIA

Proposta del Regidor d'Obres i Edificació

Exp. 2018/0240 Ctc.37/18 La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24 d'abril de 2018, va adjudicar el contracte **de les obres de reforma i millora del complex esportiu Les Planes (Fase 1) nou mòdul de vestidors de la piscina coberta** a l'empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL.

Mitjançant informe de data 13 d'agost de 2018 i informe tècnic posterior, el cap d'àrea de Serveis Territorials conclou que l'empresa adjudicatària no pot complir els terminis inicialment pactats per a la correcta execució del contracte per causes que li són imputables i que aquest incompliment causa perjudicis econòmics a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, sent impossible determinar, a data de signatura de l'informe, la valoració exacta d'aquests.

En data 30 d'agost de 2018 la Tècnica d'Administració General informa favorablement sobre la resolució del present contracte per demora en el compliment dels terminis pactats, causa de resolució imputable al contractista i prevista a l'article 223 d) TRLCSP, indicant la procedència de confiscar la garantia definitiva així com de retenir l'import de les dues certificacions presentades pel contractista en data 30 de juny de 2018 per import de 25.419,06 euros, la qual ja ha estat aprovada, i en data 30 de juliol de 2018 per import de 26.643,56 euros, la qual encara no ha estat aprovada per cobrir el valor dels danys causats i, si aquests són superiors a l'import confiscat i retingut, reclamar l'abonament de l'import dels danys que no cobreixin aquestes quantitats.

En la determinació dels perjudicis ocasionats es tindrien en compte els generats per la manca de realització de les millores ofertades per l'empresa i que, per tant, formen part també de l'objecte de contracte.

Per tot l'anteriorment exposat i en us de les atribucions que m'atorga la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i del ROM.

RESOLC:

PRIMER. Avocar la competència de la Junta de Govern Local a l'Alcaldeessa per raons d'interès públic.

SEGON. Resoldre el contracte **de les obres de reforma i millora del complex esportiu Les Planes (Fase 1) nou mòdul de vestidors de la piscina coberta** amb l'empresa **CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL** per demora en l'execució del contracte, causa prevista a l'article 223 d) TRLCSP i imputable al contractista, d'acord amb l'informe tècnic de cap d'àrea de Serveis Territorials, prèvia audiència a l'empresa esmentada per un termini de deu dies naturals per poder efectuar al·legacions, en cas de no presentar-se'n l'acord esdevindrà ferm.

D'acord amb l'art.211 TRLCSP, serà preceptiu l'informe de la Comissió Jurídica Assessora si es formula oposició per part del contractista.



SIGNATURES

1.- TCAT P Joan Segado Cano - DNI 39134016E (Alcalde/a / Regidora de Recursos Humans / Regidora d'Educació), 31/08/2018 12:43
2.- CPISR-1 C Elena Figuls Riu (Secretària accidental), 31/08/2018 12:53
3.- Ajuntament d'Olesa de Montserrat. 2018DECR001195 31/08/2018



Ajuntament
d'Olesa de Montserrat

TERCER. Anul·lar la disposició (D\ de la despesa per import de 762.693,83€, aprovades per Junta de Govern Local en data 24 d'abril de 2018, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 53P13 342 63200 del pressupost municipal, quan l'acord esdevingui ferm.

QUART. Declarar la concurrència de la prohibició de contractar de l'empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL amb l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, prevista en l'article 60.2.d) del TRLCSP, prèvia audiència a l'empresa esmentada per un termini de deu dies naturals per poder efectuar al·legacions, en cas de no presentar-se'n l'acord esdevindrà ferm.

La durada de la prohibició de contractar serà de tres (3) anys.

CINQUÈ. Remetre testimoni de la resolució adoptada per l'òrgan de contractació d'aquest Ajuntament al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) a fi de que s'inscrigui la prohibició de contractar en el citat registre, en cas de que aquesta esdevingui ferma.

SISÈ. Confiscar la garantia definitiva número 320180001516 per un import de 33.667,62€ dipositada per l'empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL amb motiu del contracte de les obres de reforma i millora del complex esportiu Les Planes (Fase 1) així com retenir l'import de les dues certificacions presentades pel contractista en data 30 de juny de 2018 per import de 25.419,06 euros, la qual ja ha estat aprovada, i en data 30 de juliol de 2018 per import de 26.643,56 euros, la qual encara no ha estat aprovada, fins a cobrir la totalitat de l'import dels danys causats

SETÈ. Iniciar procediment contradictori per reclamar l'abonament dels danys i perjudicis causats quan aquests siguin superior a l'import cobert per la garantia definitiva, sempre hi quant la present resolució esdevingui ferma.

VUITÈ. Requerir al següent licitador amb major puntuació obtinguda perquè, en el termini de 10 dies, acrediti les condicions subjectives previstes a l'article 146 TRLCSP a fi de resultar adjudicatari del present contracte.

NOVÈ. Notificar aquest acord a l'empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL i als departaments de: d'Obres i Edificació, Intervenció i Tresoreria.

Així ho resol i signa l'Alcalde/a, M.Pilar Puimedon Monclús, davant meu, la secretària, Mónica Clariana Nicolau, que en dono fe i així ho certifico, als efectes de fe pública.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

